

江西怡蜂园生物工程有限公司年产 10500 吨蜂产品及灵芝产品加工 基地项目（一期）竣工环境保护验收意见

2025 年 9 月 5 日，江西怡蜂园生物工程有限公司（以下简称“建设单位”）根据《江西怡蜂园生物工程有限公司年产 10500 吨蜂产品及灵芝产品加工基地项目（一期）监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。参加验收会的有江西南大融汇环境技术有限公司（验收报告编制单位）等单位代表和会议邀请的 3 位专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议期间验收组成员和与会代表现场检查了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收会验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目为新建，位于江西省南昌市进贤县经济开发区医科大道 1688 号，中心地理坐标 E116°16'38.749"，N28°20'14.492"。项目占地约 36734.6m²，建成 1 栋 QS 车间、1 栋 GMP 车间、1 栋 A 类原蜜库、1 栋 B 类原蜜库、1 栋成品仓库、1 栋物料仓库、1 栋冷库及配套工程房、产品研发中心、1 栋宿舍楼等，总建筑面积 61564m²。一期项目建设有 2 条全自动蜂蜜生产线、1 条蜂王浆生产线、2 条蜂胶提取线、1 条灵芝孢子油提取线，以成熟原蜜、蜂王浆、蜂胶、灵芝孢子粉等为主要原料，年产蜂蜜 3350 吨、蜂王浆 200 吨、蜂胶 100 吨、灵芝孢子油 100 吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 6 月江西怡蜂园生物工程有限公司委托江西省奕博环境设备工程有限公司编制完成了《江西怡蜂园生物工程有限公司年产 10500 吨蜂产品及灵芝加工基地建设项目环境影响报告表》，同年 11 月原进贤生态环境局以进环审[2017]31 号进行了批复。2025 年 5 月企业进行排污许可登记，登记编号 91360124MA35LE5G24001X（有效期：2025 年 5 月 19 日至 2030 年 5 月 18 日）

一期项目于 2017 年 8 月开工建设，2025 年 7 月建设单位通过对项目环境保



护设施运行情况及环境管理情况进行全面检查，委托江西南大融汇环境技术有限公司承担了该项目的竣工环保验收工作，2025年8月13~14日江西贯通检测有限公司进行了验收监测。通过对该项目环境保护设施运行情况及环境管理情况的全面检查和现场监测，江西南大融汇环境技术有限公司编制完成了本项目竣工环境保护验收报告表。

（三）投资情况

一期项目实际总投资 7000 万元，环保投资 31 万元，环保投资占总投资的 0.44%。

（四）验收范围

一期项目年产蜂蜜 3350 吨、蜂王浆 200 吨、蜂胶 100 吨、灵芝孢子油 100 吨。

二、工程变动情况

根据江西南大融汇环境技术有限公司编制的《江西怡蜂园生物工程有限公司年产 10500 吨蜂产品及灵芝加工基地建设项目非重大变动环境影响说明》，项目生产工艺、建设性质、规模、地点和环境保护措施等因素均未发生重大变动，项目不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

一期项目废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、包装瓶清洗废水等生产废水及员工生活污水。

一期项目生活污水经隔油池+化粪池预处理；设备清洗废水、地面清洗废水等生产废水依托厂区江西依维尔食品有限公司污水处理站（设计处理规模 50m³/d，处理工艺：格栅+调节+厌氧+缺氧+好氧+混凝+气浮）预处理，一并纳入园区污水管网。包装瓶清洗废水回用于厂区绿化，不外排。

（二）废气

一期项目废水主要为燃油锅炉燃烧废气，经 15m 高排气筒排放。

（三）噪声

一期项目噪声主要为生产设备等产生的噪声，选用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等降噪措施。



（四）固体废物

一期项目固废主要包括废包装材料、过滤滤渣、提纯废物、废滤布、不合格品、实验室检验废物（HW49）、废试剂空瓶（HW49）、废活性炭（HW49）及员工生活垃圾等。

废包装材料、不合格品外售综合利用；过滤滤渣、提纯废物、废滤布及生活垃圾交由环卫部门清运；实验室检验废物（HW49）、废试剂空瓶（HW49）、废活性炭（HW49）属于危废，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由江西东江环保技术有限公司处置。

（五）其他环境保护设施

项目按“雨污分流”原则建设了雨、污水管网；规范设置了各类排污口标识牌。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，项目燃油锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

（二）废水

验收监测期间，项目废水总排放口（DW001）中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、NH₃-N、TP、TN、SS、动植物油类排放浓度均满足进贤县污水处理厂的接管标准要求。

（三）噪声

验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（四）总量控制

经核算，废气中 SO₂、NO_x 排放量满足环评报告及批复总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及试运行期间，未发生扰民事件，未收到群众环保投诉。根据监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后



认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工验收要求，同意项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

（一）验收报告修改完善的内容：

完善建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表，加强全文文字校核。

（二）企业后续管理要求：

1、进一步完善危废暂存间建设，加强地面防腐防渗及渗漏液收集措施；加强各类危险废物的管理，做好收集、暂存、转移台账。

2、严格执行各项环境管理制度和档案、台账和记录管理；加强生产设备和环保设施的日常管理、维护，防止“跑、冒、滴、漏”，确保各项污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

九、验收组签字：

吴建 叶晶晶 李建国 叶峰
张平 赵自祥

江西怡蜂园生物工程有限公司

2025年9月5日



附件：

江西怡蜂园生物工程有限公司年产 10500 吨蜂产品及灵芝产品加工基地项目（一期）竣工环境保护验收会验收组

姓名	单位	电话	身份证号码	签名
李建国	江西省农业科学院	13970988269	36010219XXXXXX635X	13970988269
吴捷	江西省核工业地质局测试研究中心	13970892135	36052619XXXXXX0716	吴捷
封伟	江西德正环境技术有限公司	15270888384		封伟
赵自翔	江西宸鸣知识产权服务有限公司	187700028343	360124199211085155	赵自翔
叶晶晶	江西南大融汇环境技术有限公司	18000223420		叶晶晶
张平	江西怡蜂园生物工程有限公司	13870937852	360121198311090719	张平

江西怡蜂园生物工程有限公司
2025 年 9 月 5 日