

江西益科华生物科技有限责任公司年产 10 万吨生物饲料新建项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 6 月 12 日，江西益科华生物科技有限责任公司（以下简称“建设单位”）根据《江西益科华生物科技有限责任公司年产 10 万吨生物饲料新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。参加验收会的有江西南大融汇环境技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和会议邀请的 3 位专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组成员和与会代表现场检查了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收会验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园高科路 888 号。租赁江西丹霞生物科技股份有限公司现有厂房进行生产。本项目建设性质为新建，项目总用地面积 5000 平方米，主要建设内容包括生产车间、原料及成品仓库，并配套建设给排水、供电等公用工程和废水处理、废气处理等环保工程。形成年产 10 万吨生物饲料的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2023 年 3 月江西南大融汇环境技术有限公司编制完成了《江西益科华生物科技有限责任公司年产 10 万吨生物饲料新建项目环境影响报告表》，2023 年 4 月 7 日取得了由鹰潭市高新生态环境局出具的《江西益科华生物科技有限责任公司年产 10 万吨生物饲料新建项目环境影响报告表的批复》（鹰高环函字（2023）9 号）。本项目于 2023 年 5 月开工建设，2024 年 6 月建成投入试运行。2024 年 4 月申领排污许可证，有效期限为 2024-04-07 至 2029-04-06，其编号为 91360605MA7NFB1X92001U。

（三）投资情况

本项目实际总投资 8986.7 万元，环保投资总概算 43 万元，环保投资占总投资的 0.48%。

（四）验收范围

验收范围为江西益科华生物科技有限责任公司年产 10 万吨生物饲料新建项目配套建设的环境保护设施及相关措施。

（五）验收时间

根据项目环保管理相关规定，建设单位于 2025 年 3 月委托江西南大融汇环境技术有限公司承担了项目竣工环保验收工作，江西南大融汇环境技术有限公司接受委托后，于 2025 年 4 月 11 日派出技术人员对该项目环境保护设施运行情况及环境管理情况进行了全面检查。2025 年 4 月 18 日编制验收监测方案，竣工环境保护验收监测工作委托江西贯通检测有限公司负责。江西贯通检测有限公司于 2025 年 4 月 21 日~22 日进行现场监测，2025 年 4 月 30 日出具的验收监测报告。江西南大融汇环境技术有限公司结合江西贯通检测有限公司出具的验收监测报告及建设方提供的有关资料，编制完成了本竣工环境保护验收监测报告。

二、工程变动情况

原环评烘干锅炉废气经旋风+布袋除尘后经 15m 排气筒排放；现企业烘干委外进行，未设置锅炉。

项目生产工艺、建设性质、规模、地点和环境保护措施等因素均未发生重大变动，项目不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理达到鹰潭龙岗工业污水处理厂纳管标准后，再经鹰潭龙岗工业污水处理厂处理达到标后《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入白塔河。

（二）废气

投料粉尘、包装粉尘经集气收集+布袋除尘后经 15m 排气筒（DA001）排放；破碎粉尘经集气收集+布袋除尘后经 15m 排气筒（DA002）排放。

（三）噪声

生产设备优先选用低噪声设备，采取隔声、减振、合理布局等降噪措施。

（四）固体废物

生活垃圾设置垃圾桶，由环卫部门定时清运；杂质、原料包装袋定期外售，废布袋

交由原厂家处理、粉尘回用于生产。废润滑油、废机油、含油抹布等统一收集后存放在危险废物暂存间，根据建设单位提供资料及现场踏勘，本项目从生产到验收期间暂无危险废物产生，建设单位承诺产生危险废物后交由相关资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

1.废气

验收监测期间，项目有组织颗粒物排放监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放限值，厂界无组织颗粒物排放监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

2.废水

验收监测期间，项目生活污水经化粪池处理后 COD_{cr}、BOD₅、SS 和 NH₃-N 均满足鹰潭龙岗工业污水处理厂接管标准。

3.噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，满足验收监测执行标准要求。

4.固体废物

本项目生活垃圾收集后环卫部门清运处理。杂质、原料包装袋定期外售，废布袋交由原厂家处理，粉尘回用于生产。废润滑油、废机油、含油抹布等属于危险废物，统一收集后存放在危险废物暂存间，根据建设单位提供资料及现场踏勘，本项目从生产到验收期间暂无危险废物产生，建设单位承诺产生危险废物后交由相关资质单位处置。

5.总量控制

验收监测期间，项目废水中化学需氧量、氨氮污染物总量排放结果均符合审批部门审批决定的总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及试运行期间，未发生扰民事件，未收到群众环保投诉。根据监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工验收要求，同意项目通过竣工环境保

护自主验收。

七、后续要求

加强生产管理，健全污染治理设施运行和维护台账，做好环评和批复要求的各项环保设施的维护检修，保障正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

九、验收组签字：

李强 陆建华 谢华松
邵伟 柯应和
江西益科华生物科技有限责任公司
沈真燕 2025年6月12日

附件：

江西益科华生物科技有限责任公司年产 10 万吨生物饲料新建项目竣工环境保护验收会验收组

姓名	单位	电话	身份证号码	职务/职称	签名
邹长伟	南昌大学	13870835738	36212319*****6016	副教授	邹长伟
陈院华	江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所	13870689865	36042419*****6758	高工	陈院华
李瑾	江西省地质调查研究院	18607912581	36010419*****101X	高工	李瑾
谈华松	江西益科华生物科技有限责任公司	13755287281	36048119*****2633	总经理	谈华松
柯愈存	江西益科华生物科技有限责任公司	15170292209	36048119*****2634	生产部经理	柯愈存
沈兵燕	江西南大融汇环境技术有限公司	19379147452	43068220*****232X	技术员	沈兵燕

江西益科华生物科技有限责任公司

2025年6月12日